

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Херсон

№ 5

від « 22 » 05 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2024 року № Типовий, працівником (ами)

Акціонерного товариства «Херсонгаз» майстер дільниці по ремонту та експлуатації газопроводів
Давидов М.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м. Херсон провулок Комбайновий № 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу (лежаку) та зовнішніх частин
стояків по всьому будинку

2) Пошкоджено кріплення (кронштейн) фасадного газопроводу (лежаку) біля під'їзду № 2

3) Відсутність доступу до квартир №1,5(ст.1);10(ст.2);11(ст.3);8,16(ст.4);17,29(ст.5); 23,27 (ст.7);
20(ст.8)

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: в кв. № 1,5,9,13(ст.1); 2,6,10,14(ст.2); 3,7,11,15(ст.3); 8,12,16(ст.4); 17,21,25,29(ст.5); 19,23,27,31(ст.7); 20,24,28,32(ст.8)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Оновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу. Рекомендовані строки усунення порушень — 6 місяців.
2. Відновити кріплення (кронштейн) фасадного газопроводу (лежаку) біля під'їзду № 2. Рекомендовані строки усунення порушень — 2 тижні.
3. Надати доступ до квартир № 1,5(ст.1);10(ст.2);11(ст.3);8,16(ст.4);17,29(ст.5); 23,27 (ст.7); 20(ст.8) для проведення технічного обслуговування частини ВБСГ. Рекомендований строк — перед відновленням газопостачання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____


Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Давидов М.С. 

22.05.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Херсон

№ 5

від « 04 » 06 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2024 року № Типовий, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз» майстер дільниці по ремонту та експлуатації газопроводів
Давидов М.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м. Херсон провулок Комбайновий № 11

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу (лежаку) та зовнішніх частин
стояків по всьому будинку

2) Пошкоджено кріплення (кронштейн) фасадного газопроводу (лежаку) біля під'їзду № 2

3) Відсутність доступу до квартир № 10 (ст.2); 8,16 (ст.4)

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: в кв. № 2, 6, 10, 14 (ст. 2); 8, 12, 16 (ст. 4)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Оновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу. Рекомендовані строки усунення порушень — 6 місяців.
2. Відновити кріплення (кронштейн) фасадного газопроводу (лежаку) біля під'їзду № 2. Рекомендовані строки усунення порушень — 2 тижні.
3. Надати доступ до квартир № 10 (ст. 2); 8, 16 (ст. 4) для проведення технічного обслуговування частини ВБСГ. Рекомендований строк — перерд відновленням газопостачання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Давидов М.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

04.06.2024р.

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)