

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт.Високопілля
(місце складання)

№ 25

Від «14» серпня 2024 року

Відповідно до договору від «01» грудня 2024 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівського МрУ Високопільської ділянки майстер газорозподільних систем Єфремова Олександра Сергійовича
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт.Високопілля, пров. Шкільний, 2

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до стояків.
2. Телевізійні та інтернет кабеля на газопроводі (лежачу).
3. З 25 костилів для кріплення фасадного газопроводу (лежача) по периметру будинку 4 відірвано.
4. Забудований стояк та внутрішньобудинковий газопровід до лічильника і кранів опуску до газових приладів. (квартира №15)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____ не припинялося _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до стояків (термін виконання — 6 місяців).
2. Необхідно прибрати телевізійні та інтернет кабеля з газопроводу (лежача)- (термін виконання — на протязі 2-х тижнів).
3. Відновити кріплення 4-х костилів які тримають фасадний газопровід по периметру будинку (термін виконання — на протязі 2-х тижнів).
4. Відновити доступ до стояка та внутрішньобудинкового газопроводу до лічильника і кранів опуску до газових приладів. (квартира №15) термін виконання — на протязі 4-х тижнів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380991101792**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав ТО ВБСГ

З актом ознайомлений:

Єфремов О.С. 14.08.2024.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканці квартир які використовують природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)