

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Архангельське (місце складання) № 3 від «16» 04 2024 року

Відповідно до договору від «7» 12 2023 року № 8/Н, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

В. Олександрів безрого Мр. Ч. Високотавської районної ділянки
найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

смт Архангельське вул. П. Тарасівки буд. № 16.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) потрібне оновлення лігосферного покриття по всій площині, бракує газопроводу —
- 2) потрібне оновлення лігосферного покриття на стояках до квартир № 1, 2, 3, 4, 7, 8
- 3) потрібне цеювання витоку на зварювочу стикку зовнішньої частини газопроводу стояка квартири № 3 — терміново зробити заміщення на зварні роботи по цеювання витоку в АТ «Херсонгаз»
- 4) задача внутрішнього газопроводу, лігосферного та (запірно) приєднання (опуск на розет) — зварювочні з'єднання на стояках № 8 —
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: за адресою
с/п Архангельське вул. Л. Українки д. 16 кв 6

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. провести огляд напівсферичного позитивного
по всій протяжності сферичного газопроводу
(апарата) та з'ясування витоків. - вилучити
2. надати допуск до квартири № 6 для
проведення (то б.в.т.) - вилучити
3. Учинити виток на з'єднанні сталевої сталевої № 3
(зварні роботи) - вилучити апарата - (тиждень)
4. Забудова внутрішнього газопроводу, лінійника та
закритого приєднання (опуску на підлогу) - захистити
гіпсокартонною вкриттями № 8 - термін виконання
1 тиждень.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСГ

З актом ознайомлений:

Скорешов О.С. (дата) _____
(за наявності), підпис

_____ (дата) _____
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано.

Мешканці квартири № 6 використовують природний газ.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)